

# 今こんなことをしています。

## ★鶴岡市立朝陽第五小学校改築工事現場よりのお知らせ★

皆様には日頃より「第五小学校改築工事」につきましてご協力頂き心より感謝申し上げます。

現在、杭工事が完了し土工事に入っております。

土工事は運動場棟から掘削し校舎棟に進んでいきます。放課後児童クラブ棟は運動場棟の荷揚げをする為、クレーン作業が終わるまで土工事はしないで10月から掘削する予定です。土工事で地盤が崩壊しないように矢板を打ち込んで安全に留意しております。土工事が終わった部分から基礎工事(鉄筋・型枠・コンクリート)に入っていきます。年明けからの降雪や寒波の影響で除雪作業や排雪作業では近隣の皆様にはご迷惑をお掛け致しますがご理解と、ご協力頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

### 記

杭施工完了日 令和5年1月21日(土)

土工事土留機械搬入日 令和5年1月16日(月)

土工事土留機械搬出予定日 令和5年2月4日(土)

土工事開始日(運動場棟) 令和5年1月23日(月)

荷揚げクレーン搬入日 令和5年1月30日(月)

基礎工事開始日(運動場棟) 令和5年2月11日(土)



日頃のご協力に感謝申し上げます。  
お気づきの点がございましたらご連絡ください。

J V 代表企業 (株)佐藤工務

☎0235-24-1133



土止め工事矢板先行削孔状況



土止め矢板施工状況



土工事掘削状況(運動場棟)



杭にメッセージ記入(小学生4~6年生)



**主任技術者の高橋伊吹です。現場での品質管理・工程管理を行っております。工程が遅れなく進むように頑張ります。宜しくお願いします。**



土工事開始状況を上空から撮影した写真です。