

# 今こんなことをしています。

## ★鶴岡市立朝陽第五小学校改築工事現場よりのお知らせ★

皆様には日頃より「第五小学校改築工事」につきましてご協力頂き心より感謝申し上げます。

現在、杭工事も終盤を迎えております。

**予定数量169箇所に対し、13日までに141箇所施工致しました**

冬期間工事の為、雪の影響もありますが1月21日には杭工事を完了する予定です。

1月中旬からは土工事が始まります。

年末、年明けと降雪量が多く場内での除雪作業や排雪作業で近隣の皆様にはご迷惑をお掛け致しますがご理解と、ご協力頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

### 記

杭施工完了予定日

令和5年 1月21日（土）

1号機杭打機・クレーン搬出予定日

令和5年1月19日（木）と20日（金）の二日間

2号機杭打機・クレーン搬出予定日

令和5年1月20日（金）と21日（金）の二日間

土工事土留機械搬入予定日

令和5年1月16日（月）

土工事開始予定日

令和5年1月20日（金）



日頃のご協力に感謝申し上げます。  
お気づきの点がございましたらご連絡ください。  
J V 代表企業 (株)佐藤工務  
☎0235-24-1133



杭打機(1号機)の杭施工状況



杭打機(2号機)杭施工状況



小学生現場見学会



小学生現場見学会



監理技術者の今野邦広です。  
現場での品質管理・検査を行っております。高い品質を確保できるように頑張ります。宜しくお願いします。



杭施工状況を上空から撮影した写真です。