

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
市町村名	鶴岡市	所管部署	情報企画課					
事業年度	平成21年度	事業完了日	平成23年3月4日					
総事業費	498,011 千円	交付金額	166,003 千円					
整備対象地域	鶴岡市 湯田川地域、上郷地域、田川地域、豊浦地域、湯野浜地域、西郷・大泉・加茂地域の一部、温海地域							
事業の内容	<p>鶴岡市の辺地・山村地域などは、ブロードバンドサービスといった情報通信基盤において、合併による域内の格差が生じていた。そのため、整備対象地域の住民は各種高度化されたサービスの恩恵を受けることができなかった。</p> <p>また、温海地域は共聴組合によりテレビ受信している状況であり、特に平成23年の地上デジタル化に伴う対応が急務となっていた。</p> <p>それまでも民間通信事業者に対し、当該地域へのサービス提供の要請を行っていたが、採算面等の理由により実現されなかったため、自治体によるICT基盤の整備が必要と判断し、事業を実施した。</p> <p>本事業で当該地域に光ファイバー網が整備されたことにより、IRU事業者のブロードバンドサービスが利用可能になった。</p> <p>また、共聴組合にも貸出しを行い、共聴組合が整備した受信設備及び送信設備により、地上デジタル放送に対応した。</p>							
BB	サービス開始日	平成23年3月10日						
	サービス形態	公設民営（IRU）						
	契約先	東日本電信電話株式会社 山形支店						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	7,127	7,127	7,090	7,074	7,004	6,953	6,931
	加入世帯数	2,000	3,000	2,216	2,651	2,951	3,168	3,215
加入率（％）	28.1	42.1	31.3	37.5	42.1	45.6	46.4	
評価及び課題	<p>鶴岡市の辺地・山村地域における光ファイバー網の整備により、ブロードバンドの利用が市全域で可能となり、また、共聴組合にも貸出しを行い、難視聴地域における対策を講じたことにより、情報通信分野における格差が解消された。</p> <p>ブロードバンドサービス加入率は当初の目標を達成できており、今後も微増が見込まれる。</p> <p>IRU契約終了後における施設設備の維持管理及び更新について、検討する必要がある。</p>							